

Vandtank-bygge-projekt

Donor: Lauritzenfonden, Skt. Annæ Plads 28, 1250 København K

Projektansvarlig:

Denmark Lesotho Network, c/o Helga Højsager Asylgade 16, 5000 Odense C www.lumela.dk

Modtager: Berea Agricultural Group, Teyateyaneng, Lesotho

Baggrund

Berea Agricultural Group (BAG) er en forening af skoler i Berea District i Lesotho. Skolernes mål er at blive selvforsynende med fødevarer, så de kan give eleverne et måltid mad om dagen. Produktionen af fødevarer foregår som en del af undervisningen og hver elev har en lille jordlod.

I Lesotho falder det meste af nedbøren om sommeren, ofte som voldsomme regnskyl med erosion til følge. Meget af regnen i det bjergrige land løber i floderne inden landbrug og haver når at få glæde af det.

I BAG arbejder man ihærdigt på at holde på noget af regnvandet, så det når at trænge ned i jorden til gavn for planterne. Det gør man dels ved at anlægge bedene som terrasser dels ved at lave reservoirer til opsamling af vand. En vandtank, som kan samle regnvand fra tagene af skolebygningerne er en stor hjælp.

Denmark Lesotho Network støttede i 2011 bygningen af 3 tanke og derefter søgte BAG om støtte til bygning af 8 tanke til 8 skoler:

Zenon High School

Gethsemany Primary School
Assumption Primary School
Tsoelang Pele Primary School
Cana High School
Thota-Peli Primary School
Holy Names Primary School
Bela-Bela Primary School

Status på projektet

Denmark Lesotho Network (Anders Foghsgaard) søgte og fik i december 2011 48.000kr fra Lauritzen Fonden til bygning af tankene. De første 30.481kr blev overført til BAG i December 2011 og BAG begyndte at bygge den første tank 3. januar 2012.

Da Helga Højsager og Karen Steffensen besøgte Lesotho i februar 2012, havde BAG bygget tre tanke. Vi mødtes med BAG's bestyrelse i Teyateyaneng for at se hvor langt de var nået og diskutere evt. problemer. Vi besøgte to skoler og så to af tankene 1. Zenon High School og 2. Gethsemany Primary School .



Zenon High School Tank



Gethsemany Primary School Tank

BAG's bestyrelse fremlagde følgende problemer:

1. I BAG er det et team af lærere der i samarbejde med forældre bygger tankene. Til bygningen bruger de en form, som støtter tankvæggen medens de bygger. Det tager tre dage at bygge en tank og det kan altså ikke gøres på en weekend. Derfor går det ud over undervisningen. Det klagede skolelederne over. Hvis de havde to forme, kunne de bygge hurtigere, så de ville gerne have en ekstra form.
2. Der manglede nedløbsrør og tagrender til tankene
3. BAG ville gerne have tag på nogle af tankene fordi skolerne bruger vandet til drikkevand og madlavning og nogle skoler ikke har anden vandforsyning.

Vi godkendte deres forslag og bad dem om et budget for nævnte dele.

Den 1. august overførtes det beløb, 14.920kr som BAG havde anmodet om.

Der er nu (december 2012) bygget 9 vandtanke (en mere end planlagt) på følgende skoler:

School Name	Month
1. Zenon High School	January, 2012
2. Gethsmane Primary School	January, 2012
3. Tsoelang-Pele Primary School	February. 2012
4. Bela-Bela Primary School	March, 2012
5. Assumption Primary School	April, 2012
6. Cana High School	June, 2012
7. Ts'ekelo L.E.C Primary School	July, 2012
8. Ts'ekelo R.C Primary School	August, 2012
9. Thota-Peli Primary School	September, 2012

På følgende skoler er der bygget tag på nye eller eksisterende tanke	
1. Lenea Primary School	October, 2012
2. Assumption Primary School	November, 2012
3. Lerato English Medium Primary School	Will be in completion on December, 2012

Ved byggeriet af tankene er der benyttet den ekstra form, som blev indkøbt.

Der er endnu ikke indkøbt tagrender

DLN forventer at endelig rapport og regnskab er færdig i februar 2013.